

【バス-2】コミュニティバス（toco）美笹循環以外

事業主体	国際興業株式会社	
現状とバリアフリー化の今後の方針		
市内は路線バス(国際興業バス)及びコミュニティバス(tocoバス)が運行し、コミュニティバスは全て車いすで使用可能な車両となっている。駅前交通広場については、北戸田駅東口、戸田公園駅西口は整備済みであり、戸田駅西口駅前交通広場の改修が令和4年(2022年)2月に完了した。また、バス停留所は道路構造や上層・ベンチの設置などについて、基準に適合していないものがある。今後は、車両の更新や道路整備に合わせたバス停留所のバリアフリー化を道路管理者・交通管理者と連携、協議の上進めるほか、駅前交通広場整備にあたっては、利用者の意見を反映させる場を設け、より利用しやすい施設となるよう道路管理者、交通管理者との連携、協議を実施する。		
事業内容・実施時期		
項目	事業内容	基本構想で定めた期間
案内設備	多様な利用者を想定した案内表示の充実	前期

項目	具体的な実施期間													特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）
	前 期						後 期						展望期	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
計画														外国語表示のOBCビジョンを設置。
実施	完了													

道路特定事業

国道			
路線番号	1	路線名	国道298号
事業主体	国土交通省 関東地方整備局 北首都国道事務所		
経路の現状とバリアフリー化の今後の方針			
歩道はマウントアップ構造で整備されており、誘導用ブロックは連続設置されている。また、歩道上を植栽等で分離した自転車通行帯が整備されている。今後も引き続き、植栽の剪定や劣化箇所の更新修繕等の維持管理を行う。			
事業内容・実施時期			
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	
誘導用ブロック	施設と道路の誘導用ブロックの連続性確保（施設設置管理者等との調整）	前期	
安全対策	横断歩道接続部における自転車への注意喚起の実施	前期	

項目	具体的な実施期間													特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）
	前 期						後 期						展望期	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
計画													令和4年度は施設管理者と調整に着手。引き続き調整を行う。施設管理者との同時整備が必須となる。	
実施	未着手	実施中	完了											
計画													令和4年度に横断歩道接続部に、自転車への注意喚起を表示した。ポールを設置。	
実施	未着手	完了												

市道			
路線番号	4	路線名	第7042号線（都計道3.4.28 北戸田駅東口駅前通り2号線）
事業主体	戸田市		
経路の現状とバリアフリー化の今後の方針			
歩道はセミフラット構造で、幅員は5.5mあり、駅側はインターロッキングブロックで整備済み、東側の区間はアスファルトによる暫定整備となっている。整備済み箇所には誘導用ブロックが連続設置されている。自転車通行環境の整備は無く、自転車歩道通行可規制はされていない。改修工事の機会を捉えて、さらなるバリアフリー化を推進する。			
事業内容・実施時期			
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	
歩道	利用者意見を踏まえた利用しやすい歩車道境界ブロックの整備	展望期	

項目	具体的な実施期間													特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）
	前 期						後 期						展望期	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
計画													整備済み。	
実施	完了													

路線番号	5	路線名	第7001号線
事業主体	戸田市		
経路の現状とバリアフリー化の今後の方針			
マウントアップ構造の歩道が整備されたロータリーを含む道路であり、誘導用ブロックは周辺施設との連続性をもって設置されている。今後も引き続き、雑草の除去や劣化箇所の更新修繕等の維持管理を行う。			
事業内容・実施時期			
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	
誘導用ブロック	県道との管理境界における誘導用ブロックの連続性確保	検討中	

項目	具体的な実施期間													特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）
	前 期						後 期						展望期	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
計画													区画整理事務所にてR4に実施した。	
実施	未着手	完了												

路線番号	13	路線名	都計道3.4.18 稲荷谷口線												
事業主体	戸田市														
経路の現状とバリアフリー化の今後の方針															
歩道はセミフラット構造で、幅員は4.75mあり、一部の暫定整備区間を残して整備済みである。整備済み箇所には誘導用ブロックが連続設置されている。自転車通行環境の整備は無く、自転車歩道通行可規制はされていない。改修工事の機会を捉えて、さらなるバリアフリー化を推進する。															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-		
歩道	セミフラット構造を基本とした横断勾配が小さい歩道の整備	後期 展望期	計画 実施	完了											全区間600mのうち、約510m整備済。H16-H23整備済。
	利用者意見を踏まえた利用しやすい歩道境界ブロックの整備	後期 展望期	計画 実施	完了											全区間600mのうち、約510m整備済。H16-H23整備済。
	側溝蓋の適切な配置と穴や溝の小さいものの採用	後期 展望期	計画 実施	完了											全区間600mのうち、約510m整備済。H16-H23整備済。

路線番号	23	路線名	都計道3.4.26 戸田駅西口駅前通り線												
事業主体	戸田市														
経路の現状とバリアフリー化の今後の方針															
駅前交通広場リニューアルにあわせて整備中であり、歩道はセミフラット構造で、幅員は3.5mで整備する。誘導用ブロックは連続設置する予定。また、自転車専用通行帯を整備する予定。整備後は適切に維持管理を図る。															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-		
歩道	セミフラット構造を基本とした横断勾配が小さい歩道の整備	前期	計画 実施	完了											令和3年度に完成。
	水はけがよく、がたつきの生じにくい舗装材の採用	前期	計画 実施	完了											令和3年度に完成。
	利用者意見を踏まえた利用しやすい歩道境界ブロックの整備	前期	計画 実施	完了											令和3年度に完成。
誘導用ブロック	誘導用ブロックの整備（JIS規格適合・輝度比の確保・横断歩道接続部での適切な設置方法に配慮）	前期	計画 実施	完了											令和3年度に完成。

路線番号	34	路線名	第2036号線（市役所通り）												
事業主体	戸田市														
経路の現状とバリアフリー化の今後の方針															
歩道はマウントアップ構造で整備されている。市役所の敷地へと続く誘導用ブロックが連続的に整備されている。歩道等を含めた路線全体としての更新のタイミングでバリアフリー化についても対応していく。															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-		
歩道	車止めの視認性向上及び衝突を避けた動線への誘導用ブロックの設置	展望期	計画 実施	未着手	未着手	未着手	完了								・文化会館前交差点部分の車止めの位置調整をR6に施工済。 ・文化会館前交差点以北の部分についてもR6に施工済。

路線番号	37	路線名	第7106号線												
事業主体	戸田市														
経路の現状とバリアフリー化の今後の方針															
JRの管理用道路であり、誘導用ブロックは駅前に連続設置されている。引き続き、植栽の剪定や劣化箇所の更新修繕等の維持管理を行う。															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-		
歩道	駅周辺の排水対策の実施	前期	計画 実施	未着手	完了										R4に排水性舗装の打換えを実施した。 勾配をつけるため、一度舗装を剥がして新たに敷いた。（4m幅で約100㎡）

路線番号	50	路線名	第3198号線														
事業主体	戸田市																
経路の現状とバリアフリー化の今後の方針																	
歩道はマウントアップ構造で整備されており、路線の一部が駅前交通広場の事業地となる。誘導用ブロックは連続性をもって設置されている。歩道等を含めた路線全体としての更新のタイミングでバリアフリー化についても対応していく。																	
事業内容・実施時期																	
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）			
			前 期					後 期					展望期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-				
誘導用ブロック	デッキ（高架通路）降り口への誘導用ブロックの連続性を確保	前期	計画 実施	未着手	未着手	完了											駅前行政センターの2F入口までの整備をR5に実施済。

【駅前交通広場-3】戸田駅西口駅前交通広場

事業主体	戸田市																
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針																	
駅前交通広場整備が令和4年（2022年）2月に完了し、歩道や乗降場、案内設備が設置される。今後も引き続き、植栽の剪定や劣化箇所の更新修繕などの維持管理を行う。																	
事業内容・実施時期																	
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）			
			前 期					後 期					展望期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-				
全体	駅前交通広場整備による全面的なバリアフリー化整備	前期	計画 実施	完了													
歩道	戸田駅周辺の排水対策の実施	前期	計画 実施	完了													
安全対策	路面標示の工夫などによる安全対策の実施	前期	計画 実施	完了													
	工事中の歩行者通行の安全対策の実施	前期	計画 実施	完了													

【駅前交通広場-4】戸田公園駅西口駅前交通広場等

事業主体	戸田市																
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針																	
現在の駅前交通広場は平成9年度（1997年度）に整備済みである。今後は、広場の施設更新に合わせ、バリアフリー化を推進する。																	
事業内容・実施時期																	
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）			
			前 期					後 期					展望期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-				
誘導用ブロック	施設と道路の誘導用ブロックの連続性を確保	前期	計画 実施	未着手	未着手	完了											高架下のトイレまでの整備をR5に実施した。
	交番と駅前交通広場の誘導用ブロックの接続	前期	計画 実施	未着手	未着手	完了											R5に実施した。
	西口2階通路部の誘導用ブロックの設置位置の改善	前期	計画 実施	未着手	未着手	完了											駅前行政センターの2F入口までの整備をR5に実施済
乗降場・停留所 （バス事業者との連携）	一般車用乗降場の設置	展望期	計画 実施	完了													既に設置済み（R2以前）
	乗降場における十分な大きさの上屋の設置	展望期	計画 実施	完了													既に設置済み（R2以前）

建築物特定事業

【公共・公益施設-1】戸田市役所

事業主体	戸田市
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針	
平成25年（2013年）から平成26年（2014年）にかけて実施した庁舎免震工事にて、庁舎内のバリアフリー化を行った。今後実施する庁舎スロープ改修工事では、敷地内のバリアフリー化に着手していく予定である。	
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）	
事業内容・実施時期	

項目	事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間													特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-				
出入口・敷地内通路	出入口付近に屋根のある車寄せの設置	前期	計画 実施	実施中	実施中	実施中	完了										令和3年度から令和4年度にかけて設計業務を実施し、令和6年度に庁舎スロープ改修等工事等で整備済
	輝度比が確保された誘導用ブロックの整備	順次	計画 実施	実施中	実施中	完了											令和3年度から令和4年度にかけて設計業務を実施し、令和6年度に庁舎スロープ改修等工事、庁舎駐車場舗装修繕等で整備済
	西側出入口の玄関マットを滑りにくいように改善	前期	計画 実施	未着手	完了												令和4年度に実施。
	誘導用ブロックの位置のグレーチングを目の細かいものに交換	前期	計画 実施	実施中	実施中	完了											令和3年度から令和4年度にかけて設計業務を実施し、令和6年度の庁舎スロープ改修等工事と庁舎駐車場舗装修繕で整備済
建物内通路	誘導用ブロックを適切な位置に改善（エレベーター前、トイレ前）	前期	計画 実施	未着手	未着手	完了											令和5年度に東側エレベーターから東側トイレまでの誘導ブロックを設置
トイレ	介助が必要な大人等が利用できる大型ベッドの設置	展望期	計画 実施	未着手	実施中	実施中	完了										令和4年度改修を検討、令和6年度の5階多目的トイレ改修で大型ベッドを設置済
	視覚障がい者等にも認識しやすいようトイレ内の配色に留意	後期	計画 実施	未着手	実施中	実施中	完了										令和4年度改修を検討、令和6年度の多目的トイレ設置において配色に留意して設置済
駐車場	障がい者用駐車スペースにおける屋根の設置	前期	計画 実施	実施中	実施中	完了											令和3年度から令和4年度にかけて設計業務を実施し、令和6年度に庁舎スロープ改修等工事等で整備済
人的対応・心のバリアフリー	赤ちゃん休憩室の案内の充実	前期	計画 実施	完了													随時、案内の充実に努めている。

【公共・公益施設-2】戸田公園駅前行政センター（出張所・駅前配本所・駅前子育て広場・観光情報館トピック）

事業主体	戸田市
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針	
当施設は、建築当時のバリアフリー化に対応していたが、時代の変化とともに追加の整備が必要となっている。自主点検等により、即座に整備できるものは修繕で対応してきたが、大掛かりなものについては将来大規模修繕工事が発生した際に整備する予定である。	
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）	
事業内容・実施時期	

項目	事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間													特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期				
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-				
出入口・敷地内通路	1階出入口の段差における注意喚起の実施	前期	計画 実施	未着手	完了												令和4年度に出入口階段付近の段差部分に注意喚起として、「段差注意」のシールを貼り付けた。
トイレ	2階トイレへのベビーチェア設置検討	前期	計画 実施	実施中	完了												令和4年度に2階男女トイレにベビーチェアを設置した。（1階と3階のトイレについては設置済）
案内設備	ピクトグラムによるバリアフリー設備の情報提供の充実	前期	計画 実施	未着手	完了												令和4年度からトイレ等にピクトグラムの表示を検討している。-> 令和4年度に各階のトイレすべてに表示した。
	バリアフリールートなどがわかりやすい施設の全体案内図の設置	前期	計画 実施	完了													令和3年度に各階に案内図を設置した。
その他設備	貸出用車いすの用意	前期	計画 実施	完了													令和3年度に1階出張所に貸出用車いすを用意した。

【公共・公益施設-4】上戸地域交流センターあいバル（図書館上戸田分館）

事業主体		戸田市													
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針															
基本的なバリアフリー設備は設置されている。今後、市民意見を踏まえて、設備や案内の充実、心のバリアフリーの推進を図る。															
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13～		
トイレ	着替え台の設置	前期	計画												令和3年度に設置した。
			実施	完了											

【公共・公益施設-9】中央図書館・郷土博物館

事業主体		戸田市													
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針															
基本的なバリアフリー設備は設置されている。大規模改修が令和2年（2020年）に終了したばかりのため、大がかりな工事を伴う設備改修は難しいが、今後も、市民意見を踏まえて、設備の改修や案内の充実、心のバリアフリーの推進を図る。															
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13～		
	動線上の排水溝やグレーチングはマス目の細いものを採用	展望期	計画												動線上の排水溝にグレーチング用の網目のゴムシートを設置した。
			実施	未着手	未着手	未着手	完了								
その他設備	受付や窓口における耳マーク等の掲示	前期	計画												受付カウンターに設置した。
			実施	完了											

【公共・公益施設-10】生涯学習施設（戸原小学校内）

事業主体		戸田市													
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針															
基本的なバリアフリー化は実施されているが、施設の構造や立地により整備が難しい配慮事項があること、戸原小学校の一部であることから学校側や担当部署との調整が必要であり、短期的な対応が難しい状況である。今後は可能な範囲で中長期的なバリアフリー化の推進を図る。															
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13～		
その他設備	受付や窓口における筆談用具の設置と耳マーク等の掲示	前期	計画												令和3年度に設置済み。
			実施	完了											

【公共・公益施設-13】児童センターこどもの国

事業主体		戸田市													
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針															
旧こどもの国から再整備を行い、平成27年(2015年)より児童センターこどもの国として開館している。再整備の際に基本的なバリアフリー化はなされており、充実した設備が整っていると言える。今後はバリアフリー設備の充実だけでなく、実際に設備を活かせるよう、研修等の充実を図っていく。															
バリアフリー設備等の状況(整備済みの項目を記載)															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項(具体的な実施状況または実施に向けた課題など)	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-		
その他設備	受付や窓口における筆談用具の設置と耳マーク等の掲示	前期	計画												令和4年度に筆談用具の設置と耳マークの掲示を行った。
			実施	未着手	完了										

【公共・公益施設-14】スポーツセンター

事業主体		戸田市													
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針															
建築から40年が経過した施設であり、バリアフリーに対応するため、適宜細やかな修繕等を実施している。バリアフリーに配慮した窓口対応等についても、柔軟に行うようスポーツセンター職員間で周知等をしている。なお、今後大規模改修を予定しており、施設内の段差解消やトイレの改良、障がい者用駐車スペースの増設等のバリアフリー化を図る。															
バリアフリー設備等の状況(整備済みの項目を記載)															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項(具体的な実施状況または実施に向けた課題など)	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-		
出入口・敷地内通路	出入口から敷地内通路の舗装のがたつきや排水不良の解消	前期	計画												
			実施	完了											

【保健・福祉施設-2】心身障害者福祉センター(図書館下戸田南分室)

事業主体		戸田市													
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針															
基本的なバリアフリー設備は設置されているものの、建築から35年が経過していることから、時代の変化とともに追加の整備が必要となっている。今後は、市民意見等を踏まえながら、設備の改修や充実を図る。															
バリアフリー設備等の状況(整備済みの項目を記載)															
事業内容・実施時期															
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項(具体的な実施状況または実施に向けた課題など)	
			前 期					後 期					展望期		
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-		
その他設備	受付や窓口における耳マーク等の掲示	前期	計画												令和3年度以前から受付窓口で筆談対応可能である旨の掲示をしている。
	出入口付近の借りやすい位置に貸出用の車いすを設置	前期	計画												令和3年度以前から車いすを設置している。
			実施	完了											

【保健・福祉施設-3】福祉保健センター（社会福祉協議会・障害者基幹相談支援センター）

事業主体		戸田市														
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針																
平成23年（2011年）建築で、最新の規格には対応していない部分もあるが、基本的なバリアフリー設備は設置済となっている。今後は市民の意見も参考にしながら、設備の改修や案内の充実、心のバリアフリーの推進を図りより市民が安心して利用できる施設を目指す。																
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）																
事業内容・実施時期																
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）		
			前 期					後 期					展望期			
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
その他設備	受付や窓口における耳マーク等の掲示	前期	計画													令和4年度から聴覚障害者用に、案内板と呼出用の電子チャイムを設置し、継続して実施している。
			実施	未着手	完了											

【医療施設-2】戸田中央総合病院

事業主体		医療法人社団東光会														
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針																
病院という施設であるため車いす等の利用を考慮しており、基本的なバリアフリー設計となっている。今後は設備のバリアフリーだけでなく、心のバリアフリー（接遇、多言語対応等）を強化していく必要がある。																
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）																
事業内容・実施時期																
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）		
			前 期					後 期					展望期			
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
建物内通路	車いすが安全に待機できる待合スペースを確保	前期	計画													R3壁にピクトグラムの表示をし、車いすが安全に待機できるスペースを確保した。
			実施	完了												
その他設備	受付や窓口における筆談用具の設置と耳マーク等の掲示	前期	計画													R3筆談用具・盲導犬マークは外来受付に設置済み。今後、耳マーク設置済み。
			実施	実施中	実施中	完了										

【商業施設-1】イオンモール北戸田

事業主体		イオンテール株式会社														
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針																
イオンは、平成6年（1994年）に施行された「ハートビル法（平成18年（2006年）から「バリアフリー新法」）」に基づく独自の設計基準を作成し、新店舗の建築や既存店舗の改築時に活用している。令和2年（2020年）2月末現在、約760以上の施設が「バリアフリー新法」の認定を取得している。また、「ユニバーサルデザイン」の考え方を店舗づくりに採り入れ、機能・デザイン面でも取組を強化している。今後、従来の顧客層に加えてシニア層のお客さまが増えることを考慮し、ユニバーサルデザインの考え方を全店舗に広げていくことを目指している。																
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）																
事業内容・実施時期																
項目	事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）		
			前 期					後 期					展望期			
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
案内設備	バリアフリールートなどがわかりやすい施設の全体案内図の設置	展望期	計画													館内は基本バリアフリーとなっているため案内図の別途設置については現状予定なし。
	建物出入口からインフォメーションまでの案内誘導や、建物出入口での呼び出しができるインターホンを実施し、人的対応が受けやすいよう配慮	展望期	計画													呼び出しインターフォンはイオン南側入口に設置済み、また全入口に館内マップを掲示済み。更に対応が必要であれば検討。紙の館内マップは廃止し、スマホからQRコードでマップを読み取りしていただく。
			実施	完了												
その他設備	貸出用車いすの増設検討	検討中	計画													R3に増設を検討したが、現在の利用状況及びお客様から増設の要望がなかったことから、十分な台数であると判断。
			実施	完了												

【商業施設-13】ヤオコー戸田駅前店

事業主体		株式会社ヤオコー														
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針																
基本的にバリアフリー対応の施設となっている。今後も時代のニーズに合わせた設備の導入を検討する。																
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）																
事業内容・実施時期																
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）		
			前 期						後 期						展望期	
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
その他設備	受付や窓口における耳マーク等の掲示	前期	計画	完了												令和3年度に周知した。

都市公園特定事業

【公園・緑地-5】北部公園

事業主体		戸田市														
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針																
公園リニューアル計画に基づき、公園活用のプログラム導入時に、バリアフリー化も含め、プログラム導入を補う施設に改修していく。																
事業内容・実施時期																
項目	事業内容	基本構想で 定めた期間	具体的な実施期間											特記事項（具体的な実施状況または実施に向けた課題など）		
			前 期						後 期						展望期	
			R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13-			
園路	北側広場の舗装の平坦化	前期	計画	完了												