

戸田市 施策評価シート

| | | | | | |
|-----|-------------|------|-------|------|------|
| 作成日 | 令和 2年 6月26日 | 作成者名 | 早川 昌彦 | 評価者名 | 小森 敏 |
|-----|-------------|------|-------|------|------|

1. 施策の位置づけ <PLAN>

| | | | |
|-------|--|--------|-------------|
| 基本目標 | 05 快適で過ごしやすいまち | 中心となる課 | 都市整備部 道路河川課 |
| 分野 | 03 道路 | 関係課 | |
| 施策 | 53 安全な橋梁の整備 | | |
| 施策の目的 | 市民生活の利便性や災害に備えた交通路を確保し、構造的にも安全でユニバーサルデザインを取り入れた整備を行うことにより、市民が安心して橋梁を利用できるようにします。 | | |

2. 施策の主な取り組み <DO>

| | |
|----------|--------|
| 取り組み① | 橋梁整備事業 |
| 取り組み② | |
| 取り組み③ | |
| 取り組み④ | |
| 取り組み⑤ | |
| その他の取り組み | |
| その他の取り組み | |

3. 施策の指標における成果（主な指標）<CHECK>

| 指標名 | 指標の説明 (算定式) | 単位 | 目標値 | 達成値 | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|----|
| | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| 橋梁の健全化 | 補修実施橋梁数/補修を要する橋梁数 (対象橋梁：緊急輸送道路上など) | % | 80 | - | - | 52.2 | 69.6 | 69.6 | |
| ユニバーサルデザイン 対応割合 | ユニバーサルデザイン対応橋梁数/全 橋梁数 | % | 58.6 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 52.9 | 52.9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| その他施策の取組事項に 係る成果 | | | | | | | | | |

4. 施策の展開 <ACTION>

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 課題 | 戸田市の橋梁は高度経済成長期に建設された橋梁が多く、今後、一斉に架け替え時期が見込まれ短期的に大きな財政負担が生じることから、予防保全的な維持管理を実施し長寿命化を図る必要がある。 大規模地震発生時における被害を軽減するとともに、円滑かつ迅速な応急活動を確保するため、緊急輸送道路について、橋梁の重大な損傷を防止する対策が必要である。 | 対応策 | 戸田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、順次補修工事及び維持工事を進める。また、定期点検を実施することで、健全性を把握し、維持管理のコストを縮減しながら、橋梁の安全性と信頼性を確保する。 また、緊急輸送道路上にある橋脚の耐震補強を平成30年度から継続して実施する。 |
|----|--|-----|---|

○結果と今後の方向性（シート作成次長記入）

| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| 進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味) | 説明 (総評) | 定期的な点検と診断を実施し、戸田市橋梁長寿命化修繕計画に沿って、順次計画的に補修工事を進めている。また、緊急輸送道路上の山宮橋耐震補強工事については、河床に存在した支障物により、令和2年度に繰越したため、橋梁の健全化が少し遅れ気味であるが、概ね予定のとおりである。 |
| B | | |
| 今後の方向性（人員/予算） (↑増加、→維持、↓削減) | 説明 (人員/予算) | 計画的に補修工事等が実施できるよう予算の平準化を図っていることから現状維持とする。また、研修等への積極的な参加や担当内で情報共有を図り、少数精鋭による体制を維持できるよう努めていることから、現在の人員は維持する。 |
| → | | |

(評価者コメント)

| |
|--|
| 橋梁は日常生活の一部として多くの市民に利用されていることに加え、災害時の避難路としても重要な施設である。市が管理する橋梁は竣工後30年を経過する橋梁が約7割を占めているため、事業の実施にあたっては、戸田市橋梁長寿命化修繕計画に基づく予算の平準化やコスト削減を図り補修を進めるとともに、定期的な点検を実施し、適切な維持管理に取り組んでいく。 なお、本施策については令和3年度から施策52安全な生活道路の整備に統合する予定である。 |
|--|

戸田市 施策評価シート

| | | | | | |
|-----|-------------|------|-------|------|------|
| 作成日 | 令和 2年 6月26日 | 作成者名 | 早川 昌彦 | 評価者名 | 小森 敏 |
|-----|-------------|------|-------|------|------|

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

| 大 事 業 | 中 事 業 | 事務事業名 | | 事務事業評価の結果 | | | | | | | | ★事務事業の方向性 | | | R 3 予 算 額 | 事業費 うち 一般財源 | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|----|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------|---|--------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|--|--------|--|
| | | 事業コード | | R 3 計 画 額 | 事業 の 方 向 性 | 実 施 計 画 候 補 | 評価結果 | | | | 事業 の 方 向 性 | 実 施 計 画 候 補 | 施 策 内 優 先 度 | コメント | | | | | | |
| | | 事業内容 | | | | | R1決算額 | | | | | | | | | | R2予算額 | | | |
| | | | | | | | 事業費 | | うち一般財源 | | | | | | | | 事業費 | | うち一般財源 | |
| 01 道路維持管理費 (道路河川課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 橋梁整備事業 | | 53,121 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | 01 | 08 | 02 | 01 | 01 | 03 | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | 既存橋梁の補修、ユニバーサルデザインへの対応、道路橋 | | 96,054 | 8 | | A | A | B | A | 8 | | 終 | 令和3年度から施策5 2安全な生活道路の 整備、24042道路管 理業務へ統合 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 98 | 道路橋りょう総務事務費 | | 675 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | 01 | 08 | 02 | 01 | 01 | 98 | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | ※予算編成用シート(指標等未設定) | | 1,574 | 4 | | — | — | — | — | 4 | | 義 | 令和3年度から施策5 2安全な生活道路の 整備へ統合 | | | | | | |
| | | | | 1,369 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,369 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 1,301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 事業費 | | | 53,796 | | | | 55,083 | | | 97,423 | | 0 | | | | |
| | | | | うち一般財源 | | | 53,796 | | | | 23,447 | | | 97,423 | | 0 | | | | |

事業の方向性： 1 現状で継続 2 拡大して継続 3 縮小して継続 4 他事業と統合 5 休止 6 その他見直し
 7 令和3年度で終了 8 令和2年度で終了 9 令和元年度で終了