

コミュニティ関連施設

取組内容

施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標時期	方向性（再編手法）	公共施設 マネジメント内容	第 1 期																第 2 期						
						H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)					
西都福祉センター・ 美世公民館	福祉保健センター 生涯学習課	S47.3 (1972)	R10 (2028)	複合化 あり方検討 (自由記述) 美世中学校への複合化について検討 【不実施決定（R5）】 福祉センターとしての今後のあり方 について検討	策定当初の再編計画				効果検証	効果検証	制度設計	制度設計	制度設計	基本設計	実施設計	工事	工事	供用開始										
					現在の再編計画 (過年度は実績)				効果検証	効果検証	効果検証	効果検証	事業方針決定	効果検証	事業方針決定/ 基本構想													
					策定当初の 保全計画	棟	全棟																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	設備等 内容	内部・設備改修 設計	工事/監理																			
東都福祉センター・ 下戸公民館	福祉保健センター 生涯学習課	S49.3 (1974)	R21 (2039)	複合化 あり方検討 (自由記述) 福祉センターとしての今後のあり方 について検討	策定当初の再編計画																							
					現在の再編計画 (過年度は実績)										効果検証	事業方針決定												
					策定当初の 保全計画	棟	全棟																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	設備等 内容	内部・設備改修 設計	工事/監理																			
新館福祉センター・ 新館公民館	福祉保健センター 生涯学習課	S52.3 (1977)	R24 (2042)	複合化 あり方検討 (自由記述) 福祉センターとしての今後のあり方 について検討	策定当初の再編計画																							
					現在の再編計画 (過年度は実績)											効果検証	事業方針決定											
					策定当初の 保全計画	棟	ホール																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	設備等 内容	天井改修（アスベスト除去） 設計	工事																			
新館南多世代交流館 さくら/UL ◀新館南庁舎内▶	協働推進課	H4.9 (1992)	計画期間外	機能継続（長寿命化） (自由記述)	策定当初の再編計画																							
					現在の再編計画 (過年度は実績)																							
					策定当初の 保全計画	棟																						庁舎 設備改修
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	設備等 内容																					設計
笹目コミュニティ センターコンパル	協働推進課	H9.3 (1997)	計画期間外	機能継続（長寿命化） (自由記述)	策定当初の再編計画																							
					現在の再編計画 (過年度は実績)																							
					策定当初の 保全計画	棟	全棟																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	設備等 内容	天井改修 設計	工事																			
生涯学習施設 ◀戸原小学校内▶	生涯学習課	H16.12 (2004)	計画期間外	機能継続（長寿命化） (自由記述) 戸原小学校の再編と合わせて検討	策定当初の再編計画																							
					現在の再編計画 (過年度は実績)																							
					策定当初の 保全計画	棟																						
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	設備等 内容																					
上戸田地域交流セン ターあいパル	福祉保健センター 生涯学習課	H27.6 (2015)	計画期間外	機能継続（長寿命化） (自由記述)	策定当初の再編計画																							
					現在の再編計画 (過年度は実績)																							
					策定当初の 保全計画	棟	広場																					全棟 外装改修
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	設備等 内容	広場設備 設計	工事																			工事 全棟 外装改修

文化施設					取組内容																	
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性（再編手法）	第1期									第2期								
					H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)
文化会館	文化スポーツ課	S55.11 (1980)	計画期間外	機能継続（長寿命化） （自由記述）	公共施設 メンテナンス内容																	
					策定当初の再編計画																	
					現在の再編計画 （過年度は実績）																	
					策定当初の 保全計画	機	全機															全機
						設備等	内部・設備改修															外装改修
					内容	設計	設計	工事／監理													工事／監理	
						機																
現在の保全計画 （過年度は実績）	全機																					
	設備等	内部・設備改修															外装改修					
内容	設計	設計	工事／監理													工事						

産業振興系施設

産業振興系施設					取組内容																						
					第1期								第2期														
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性(再編手法)	公共施設 マネジメント内容	H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)				
戸田市観光情報館 トピック 「戸田公園駅輸行政 センター内」	経済戦略課	H22.3 (2010)	計画期間外	機能継続(長寿命化) (自由記述)	策定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					策定当初の 保全計画	棟																			全棟		全棟
						設備等 内容																			外装改修 工事		設備改修 設計
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																			全棟		全棟
						設備等 内容																			外装改修 工事		設備改修 設計

高齢者福祉・保健施設

施設名称					取組内容																	
					第1期									第2期								
					H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)
市民医療センター (A棟・B棟1階)	市民医療センター 総務課	H26.1 (2014)	計画期間外	機能継続 (長寿命化) (自由記述)	策定当初の再編計画																	
					現在の再編計画 (過年度は実績)																	
					策定当初の 保全計画	棟																
						設備等 内容																
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																
設備等 内容																						
心身障害者福祉セン ター	障害福祉課	S61.3 (1986)	R21 (2039)	あり方検討 (自由記述) 施設用途の多機能化等、施設のあり 方について検討	策定当初の再編計画																	
					現在の再編計画 (過年度は実績)																	
					策定当初の 保全計画	棟																
						設備等 内容	全棟 内装・設備改修 設計 工事/監理															
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																
設備等 内容	全棟 内装・設備改修 設計 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理																					
介護老人保健施設 (市民医療センター B棟2~4階・C棟)	市民医療センター 総務課	H6.12 (1994)	計画期間外	機能継続 (長寿命化) (自由記述)	策定当初の再編計画																	
					現在の再編計画 (過年度は実績)																	
					策定当初の 保全計画	棟																
						設備等 内容																
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																
設備等 内容																						
健康福祉の社	健康長寿課	H9.3 (1997)	計画期間外	機能継続 (長寿命化) (自由記述)	策定当初の再編計画																	
					現在の再編計画 (過年度は実績)																	
					策定当初の 保全計画	棟																
						設備等 内容	全棟 内装・設備改修 設計 設計 工事/監理 工事/監理															
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																
設備等 内容	全棟 内装・設備改修 設計 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理																					
福祉保健センター	福祉保健センター	H23.3 (2011)	計画期間外	機能継続 (長寿命化) (自由記述)	策定当初の再編計画																	
					現在の再編計画 (過年度は実績)																	
					策定当初の 保全計画	棟	全棟															
						設備等 内容	天井改修 設計 工事															
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	全棟															
設備等 内容	天井改修 外部 遊具設置工事																					

庁舎等				取組内容																							
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性(再編手法)	公共施設 マネジメント内容	第1期									第2期												
						H20 (2017)	H20 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)				
本庁舎	資料入札課	S45.10 (1970)	計画期間外	(自由記述) 機能継続(長寿命化)	予定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					予定当初の 保全計画	棟	2階ホール																				
					内容	設備等	階段廊下・天井改修																				
					内容	設計	工事																				
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	2階ホール																				
					内容	設備等	階段廊下・天井改修																				
内容	設計	工事																									
内容	設備等	庁舎																									
内容	設計	設計																									
内容	設計/工事	設計/工事																									
内容	工事/監理	工事/監理																									
内容	工事/監理	設計																									
内容	工事/監理	工事/監理																									
内容	設計	設計																									
内容	工事	工事																									
内容	設備等	天井改修																									
内容	設備等	防災システム																									
内容	設備等	天井改修																									
内容	設計	設計																									
内容	工事	工事																									
内容	設備等	昇降機設備改修																									
内容	工事	工事																									
消防西部分署	消防本部総務課	S46.8 (1971)	R19 (2037)	(自由記述) 建築欠	予定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					予定当初の 保全計画	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
消防東部分署	消防本部総務課	S48.7 (1973)	R24 (2039)~ R8 (2026)	(自由記述) 建築欠の部外建築設備について検討する 一階廊の歩行の進行に阻害、階段や機能 部の設置を検討するため、大規模改修では なく、再編目標年度に先立ち、建築欠実績 を決定(R3)	予定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					予定当初の 保全計画	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	全棟																				
					内容	設備等	内外装・設備改修																				
					内容	設計	設計																				
					内容	工事	工事																				
消防本部庁舎	消防本部総務課	H2.9 (1990)	計画期間外	(自由記述) 機能継続(長寿命化)	予定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					予定当初の 保全計画	棟	全棟																				
					内容	設備等	外装改修																				
					内容	設計	設計																				
					内容	工事	工事																				
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	全棟																				
					内容	設備等	昇降機設備改修																				
					内容	設計	設計																				
					内容	工事	工事																				
新倉南庁舎	資料入札課	H4.9 (1992)	計画期間外	(自由記述) 機能継続(長寿命化)	予定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					予定当初の 保全計画	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
出張所 (戸田公園駅前行政 センター内)	市民課	H22.3 (2010)	計画期間外	(自由記述) 機能継続(長寿命化)	予定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					予定当初の 保全計画	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
児童支所 (西部福祉センター 内)	市民課	S47.3 (1972)	R10 (2028)	(自由記述) 児童中学校への複合化について検討 【不実施決定(R5)】 施設としての今後のあり方について 検討	予定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					予定当初の 保全計画	棟	全棟																				
					内容	設備等	内部・設備																				
					内容	設計	設計																				
					内容	工事/監理	工事/監理																				
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					
東部連絡所 (東部福祉センター 内)	市民課	S49.3 (1974)	R21 (2039)	(自由記述) 自動交付サービスの利用状況を踏ま え、廃止を含めて施設のあり方を検 討	予定当初の再編計画																						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																						
					予定当初の 保全計画	棟	全棟																				
					内容	設備等	内部・設備																				
					内容	設計	設計																				
					内容	工事/監理	工事/監理																				
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																					
					内容	設備等																					
					内容	設計																					
					内容	工事																					

